

ЗАПИСНИК О КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање
села Белотинац“ I фаза, Општина Дољевац

Након завршених радова, а пре почетка коришћења објекта, према уговореним обавезама, врши се примопредаја радова. Чланови Комисије за примопредају радова су:

1. Јовица Пешић, дипломирани економиста, представник Наручиоца радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза;

2. Неда Јовановић, дипломирани инжењер заштите од пожара - представник Наручиоца радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза;

3. Дејан Милошевић, дипломирани инжењер машинства, представник Извођача радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза;

Присутан Дејан Милутиновић, дипломирани инжењер грађевине, представник Стручног надзора на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза;

Чланови комисије увидом у уговорно-техничку документацију, као и на основу прегледа изведених радова обављеног **08.11.2019.** године, констатују следеће:

Извођење радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза;

1. вршено је на основу пројектно-техничке документације и то Пројекат за извођење-ПЗИ Повезивање система Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац- I фаза, израђен од стране ЈКП за водовод и канализацију „Naissus“ –Ниш, Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш и Решења о грађевинског дозволи број ROP-DOL-7761-CPI-1/2018, интерни број 351-41 од 03.04.2018.год.године коју је издало, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинска управа Општине Дољевац.

1. За извођење предметних радова:

а) Општинска управа општине Дољевац са седиштем у општини Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, ПИБ: 100491448, Матични број: 07171846- Наручилац и

б) „MDS Inženjering“ D.O.O. са седиштем у Нишу

ул.Црвених јавора бр. 40, ПИБ: 101858243, Матични број: 06555730, кога заступа директор Дејан Милошевић (у даљем тексту: Извођач радова), са **Подизвођачем** GRINIĆ DOO NIŠ са седиштем у Нишу ул.Бубањски хероји бр. 19/7, 18000 Ниш, ПИБ:100775596, Матични број:1703384 - Извођач радова су закључили Уговор о извођењу Радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза (у даљем тексту: Уговор) који је код Наручиоца радова заведен под бројем : 404-2-38/2019-03 од 06.05.2019.године и код Извођача заведен под бројем: 22/19 од 07.05.2019.године, као и Анекс уговора који је код Наручиоца радова заведен под бројем : 404-2-38/2019-03 од 05.11.2019. године и Извођача под бројем 73/19, од 5.11.2019. године.

- a) Чланом 3. Уговора Извођач је преузео обавезу да изведе горе наведене радове у свему према усвојеној понуди бр. 404-2-38/2019-03 од 19.04.2019.године
 - b) Чланом 3. Уговора уговорена је вредност радова од **21.090.709,50** динара без ПДВ-а. Анексом Уговора између Наручиоца и Извођача од 5.11.2019. године уговорена вредност радова је **19.883.541,70** дин без ПДВ-а.
 - c) Чланом 4. Уговора уговорен је начин плаћања изведених радова, и то:
У висини од 100%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. 14/19 од 12.04.2019.године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум **10%** (десет процената) од уговорене вредности.
 - d) Чланом 5. Чланом 5. Уговора утврђен је рок извођења радова од 150(стопедесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.
 - e) Чланом 7. Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,5% (0,5 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења.
2. Чланом 11. Уговора утврђено је да је Извођач дужан Инвеститору доставити **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.

3. Одговорни Извођач радова на објекту, према решењу Извођача радова, био је Новица Миловановић, дипломирани инжењер грађевине са лиценцом за извођење радова 414 D290 09.
4. Надзор над извођењем радова, према решењу Наручиоца радова, вршио је Дејан Милутиновић, дипломирани инжењер грађевине, са лиценцом за извођење радова 413 E213 09.
5. Комисија констатује да су током реализације пројекта уредно испостављање грађевинске књиге и привремене ситуације и да су исте потписане од стране Извођача и Надзорног органа.

Сходно уговорној и пратећој документацији Комисија констатује:

1. Рок извођења радова

Радови на овом пројекту отпочели су 21.05.2019.године и завршени су, према грађевинском дневнику 17.10.2019.године, односно у року од 150 календарских дана. Комисијски је констатовано да није било кашњења у односу на уговорени рок.

2. Коначни обрачун

На основу оверених грађевинских књига и Анекса уговора, утврђена је укупна вредност изведених радова од **19.883.541,70** дин без ПДВ-а.

Извођач је до сачињавања овог Записника испоставио следеће привремене ситуације са потраживањима:

- по I привременој ситуацији	9.124.287,00
- по II привременој ситуацији	4.999.569,00
- по III привременој ситуацији	3.532.763,45
Укупно је Наручилац Извођачу платио износ од:	14.123.856,00

(III привремена ситуација је процесуирана, али још увек није плаћена)

На основу овако утврђене укупне вредности изведених радова, Наручилац има обавезу да исплати Извођачу по уговору на реализацији овог пројекта износ од **5.759.685,70** динара без ПДВ-а (по III привременој ситуацији **3.532.763,45** и по испостављању **Окончане ситуације 2.226.922,25**)

Извођач је у обавези да Наручиоцу уз окончану ситуацију достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у складу са Уговором.

Извођач изјављује да по основ реализације овог пројекта нема других потраживања према Наручиоцу, осим како је наведено у коначном обрачуну.

3. Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року
Извођач ће Инвеститору предати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року на одговарајући износ одређен уговором. Достављање банкарске гаранције је услов за исплату окончане ситуације.
4. Прилози уз овај Записник су:
 1. Рекапитуалција изведених радова.

Овај Записник је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих 4 (четири) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача радова.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. Представник Наручиоца радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза;
Јовица Пешић, дипломирани економиста.

2. Представник Наручиоца радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза;
Неда Јовановић, дипломирани инжењер заштите од пожара.

3. Представник Извођач радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза;
Дејан Милошевић, дипломирани инжењер машинства.

Присутан представник Стручног надзора на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза;

Дејан Милутиновић, дипломирани инжењер грађевине.

У Дољевцу, дана 08.11.2019.године.