

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Изградња станова на локацији у улици Петра Аранђеловића-израда урбанистичке, пројектне документације, изградња и пратећи трошкови изградње	2023	2029	1.429.125.000	40.646.919	Позајмљена средства					32.000.000	0			
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	80.000.000	332.080	128.000.000	8.782.802	176.000.000	8.945.922			
						Тотал	80.000.000	332.080	128.000.000	8.782.802	208.000.000	8.945.922			
2.	Набавка земљишта за стамбену изградњу	2024	2024	65.000.000	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0			
						Тотал	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0			
3.	Разрада нових локација - ул. Душана Поповића у насељу Црвена звезда у Нишу и друге локације	2024	2024	6.000.000	995.000,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0			
						Тотал	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0			
4.	Вођење стручног надзора	2024	2029	22.000		Позајмљена средства		0							
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	875.000	0	1.750.000	0	2.625.000	0			
						Тотал	875.000	0	1.750.000	0	2.625.000	0			
Укупно инвестиције							151.875.000	332.080	200.750.000	8.782.802	281.625.000	8.945.922			
* Претходна година															
** Година за коју се извештај саставља															

