



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Број:Р. 85/2020
Дана: 17.11.2020.год.
Дољевац



ГРАД НИШ
Ул. 7. јули , бр. 2, 18000 Ниш

Градоначелници Драгани Сотировски

Предмет:

Опомена пред утужење због неиспуњења обавеза Града Ниша по Уговору о регулисању водоснабдевања насељених места Кнежица, Перутнина, Турлина и Белотинац бр.325-18 од 07.05.2015.год.

Поштована,

С обзиром на то да смо се у више наврата и усменим и писменим путем обраћали Граду Нишу по предмету који се односи на Уговор који је Општина Дољевац и Града Ниш, заједно са ЈКП за водовод и канализацију „Naissus“ Ниш закључила, а односи се на Уговор о регулисању водоснабдевања насељених места Кнежица, Перутнина, Турлина и Белотинац (бр.325-18 од 07.05.2015.год. заведен код Општине Дољевац и бр. 1641/2015-01 од 07.05.2015.год. заведен код Града Ниша), ради заједничког решавања проблема водоснабдевања на територији града Ниша и општине Дољевац, и да до решења проблема мирним путем није дошло, овај се допис има сматрати Опоменом пред утужење.

Наиме, Град Ниш је о предметном Уговору о регулисању водоснабдевања насељених места Кнежица, Перутнина, Турлина и Белотинац, донео одговарајућу Скупштинску одлуку, односно, Одлуку о давању сагласности на прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине, Турлине и Белотинаца и реконструкцију и изградњу водоводног система „Пуста река“ и конекције са нишким водоводним системом (НИВОС) („Службени лист Града Ниша“ бр.41/2015).

У складу са Уговором од стране ЈКП за водовод и канализацију „Наисус“ Ниш, према чл.5. став 4. Уговора, извршено пројектовање реконструкције и доградње дела водоводног система „Пуста река“ и конекције са водоводним системом НИВОС, као примарног вода до насељеног места Белотинац и да је пројекат реконструкције и доградње финансирао Град Ниш;

Међутим, након извршеног пројектовања од стране ЈКП за водовод и канализацију „Naissus“ Ниш, Град Ниш није у складу са чл.5 став 5. Уговора извршио обавезу доградње дела водоводног система „Пуста река“ и конекцију са водоводним системом НИВОС – примарног вода до насељеног места Белотинац, најкасније у року од 3 месеца од дана добијања свих услова и сагласности као и дозволе за градњу издату од стране Општинске управе- Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности бр. ROP-DOL-CPI-1/2018 (интерни број : 351-41) од 03.04.2018.год. издате на основу пројекта за грађевинску дозволу Повезивање система „Пуста река са системом НИВОС водоснабдевање села Белотинац“ 1 фаза, Свеска 1. Доградња система Пуста река на територији општине Дољевац, број техничке документације 31601/3-1 од марта 2018.год. који је у складу са одредбама Уговора израђен од стране ЈКП за водовод и канализацију „Naissus“ Ниш.

С обзиром на насталу ситуацију Општина се обратила у то време градоначелнику Града Ниша, Дарку Булатовићу, дописом бр.325-12 од 19.04.2018.год. насловљеним „Ургенција за преузимање мера за испуњење обавеза Града Ниша по Уговору о регулисању водоснабдевања насељених места Кнежица, Перутнина, Турлина и Белотинац бр.325-18 од 07.05.2015.год.

Из разлога не извршавања обавеза из Уговора, а с разлога хитности и ургентности завршетка предметног пројекта и немогућности одлагања и пролонгирања започетих радова, а пре свега у циљу обезбеђивања становништва општине Дољевац водом, Општина Дољевац је спровела поступак избора извођача радова у поступку јавне набавке. У складу са напред наведеним, Општина Дољевац је донела Одлуку о додели уговора о јавној набавци у отвореном поступку радови на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС- водоснабдевање

села Белотинац“ 1 фаза, односно „MDS Inženjering“ D.O.O. Ниш, са којима је дана 06.05.2019.год. закључен Уговор о извођењу радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС- водоснабдевање села Белотинац“ 1фаза.

Радови предвиђени Уговором о извођењу радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС- водоснабдевање села Белотинац“ 1фаза, закључени 06.05.2019.год. завршени су према Грађевинском дневнику 17.10.2019.године и исте радове је платила Општина Дољевац према Окончаној ситуацији бр.3060-326 од 13.11.2019.год.

Општина Дољевац је благовремено доставила сву тражену документацију Кацеларији за локални развој и пројекте.

Дана 05. марта 2020.године одржан је састанак представника Градске управе Града Ниша са представницима Општине Дољевац, али коначно решење није изнађено с обзиром да се морало сачекати до конституисања новог сазива Градског Парламента с обзиром на расписане изборе у том моменту.

Због свега напред наведеног, а с обзиром на то да плаћање до данас није извршено, молимо Вас да по хитном поступку предузмете одговарајуће мере како би Град Ниш извршио обавезу плаћања Општини Дољевац по Уговору о регулисању водоснабдевања насељених места кнежица, Перутина, Турлина и Белотинац бр.325-18 од 07.05.2015.год. (ваш број: 1641/2015-01 од 07.05.2015.год.), а на основу изведених радова по Окончаној ситуацији од 13.11.2019.год. у износу од 19.883.541,70 динара без ПДВ-а, који са обрачунатим ПДВ-ом износи 23.860.250,04 динара, у року од 15 дана од дана пријема ове опомене.

Уколико у датом року не поступите са напред наведеним, обавештавамо Вас да ћемо без одлагања затражити правну заштиту пред надлежним судом .

С поштовањем,

Општински правобранилац
Јасмина Зарковић-Стефановић

