

ЈКП "ГРАДСКА ГОЛАЦА" НИШ
 Бр. 03-4865/3
 У Нишу 24. 10. 2022 год.

Образак 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	План 2022.** година									
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
						Структура финансирања									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало				24.000.000				48.000.000	
						Сопствена средства									
						Тотал				24.000.000				48.000.000	
1.	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље "Ардје-Ковско Гробље"	2022.	2024.	654.100.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало				30.000.000				60.000.000	
						Сопствена средства									
						Тотал				30.000.000				60.000.000	
2.	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље "Сомборска-честок"	2022.	2024.	1.318.750.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
3.	Израда пројекта и изградња нове котларнице на биомасу "Таси пољана" у школи "Краљ Петар I" са топловодном мрежом	2022.	2022.	59.000.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4.	Имплементација пројекта и реконструкција 5 км топловодне мреже	2022.	2024.	221.200.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
5.	Имплементација пројекта и реконструкција инфраструктурног топловодно-челичне цеви кроз ул. Војводе Мишића (од шпакте код Ватрогасног дома до раскрснице са ул. Војводе	2022.	2022.	13.500.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало				6.750.000				13.500.000	
						Сопствена средства									
						Тотал				6.750.000				13.500.000	
6.	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш	2022.	2024.	140.302.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало				20.000.000				40.000.000	
						Сопствена средства									
						Тотал				20.000.000				40.000.000	
7.	Технолошка оптимизација система даљинског грејања	2022.	2024.	130.300.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало				8.000.000				10.000.000	
						Сопствена средства				2.950.000				5.847.400	
						Тотал				3.000.000				16.000.000	
						Сопствена средства				2.950.000				5.847.400	
						Тотал				14.000.000				5.847.400	
8.	Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј"- Дураан са постављањем котларнице у школи Мика Антић	2022.	2023.	121.273.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало				90.000.000				121.273.000	
						Сопствена средства									
						Тотал				90.000.000				121.273.000	

