

Извештај о инвестицијама

План 2022. година
НИШ

Р.Б Р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано акључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало			5.000		12.000		20.000	
						Укупно	0	0	5.000	0	12.000	0	20.000	0
2.	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за	2021	2022	1.170	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.170		1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
						Укупно	1.170	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
3.	Израда пројеката адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа	2022	2022	5.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало			5.000		5.000		5.000	
						Укупно	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4.	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	2022	2022	8.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало			8.000		8.000		8.000	
						Укупно	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5.	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало							20.000	
						Укупно	0	0	0	0	0	0	20.000	0
6.	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Беговић и	2022	2022	30.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало			10.000		20.000		30.000	1.103
						Укупно	0	0	10.000	0	20.000	0	30.000	1.103
7.	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	2023	2024	170.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало			0		0		0	
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у циљу	2022	2023	94.500	14.500	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		0		0		30.000	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	30.000	0
9.	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	2023	2024	50.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало			0		0		0	
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Израда везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен	2022	2022	100.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	20.000		40.000		60.000	37.876	70.000	65.648
						Укупно	25.000	0	50.000	0	75.000	37.876	100.000	65.648
11.	Реконструкција трафо станице Медијана 2	2022	2022	15.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		0		10.000		15.000	0
						Укупно	0	0	0	0	10.000	0	15.000	0
12.	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	2023	2023	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		0		0		0	
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Израда соларних електрана на извористишту Медијана	2022	2023	40.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		0		10.000		20.000	0
						Укупно	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
14.	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извористима у	2022	2022	50.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	5.472		5.472		5.472		5.472
						Укупно	0	5.472	10.000	5.472	30.000	5.472	50.000	5.472
15.	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и програму	2022	2022	200.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	50.000	2.636	100.000	6.405,00	150.000	16.766	200.000	41.065
						Укупно	50.000	2.636	100.000	6.405	150.000	16.766	200.000	41.065
Укупно инвестиције				828.670,00	14.500		76.170	8.108	189.170	13.047	321.170	61.284	499.170	114.458

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Овлашћено лице

Датум: 24.01.2023.