

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано задужујући са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година						Реализација 01.01.- 31.12.2023.
							План 01.01.- 31.03.2023.	Реализација 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	Реализација 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.	Реализација 01.01.- 31.12.2023.	
							0	0	0	0	20.000	0	
1	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медјана	2023	2023	20.000	0	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	0	0	10.000	20.000	0	0
2	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Јубера и Бабушина - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања	2023	2023	5.000	0	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	5.000	0	5.000	5.000	3.388	0
3	Хидрогеолошка истраживања на изворшту Медјана ради добијања Решења о разврстаном резервама подземних вода	2023	2024	2.000	0	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	5.000	0	5.000	5.000	3.388	0
4	Надзор над хидрогеолошким истраживањима на изворшту Медјана са формирањем завршног извештаја	2023	2024	500	0	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	0	0	500	1.000	0	0
5	Израда студије одабрана атмосферских вода на територији града Ниша	2023	2023	8.000	0	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0
6	Измештање и реконструкција водоходне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке рече до окретнице у Мокрањској)	2023	2023	20.000	0	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	0	0	0	20.000	0	0
7	Повеличање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Брањко Бјеговић и одабране преливно-непусних вода из резервоара Виник 2	2022	2023	30.000	4.603	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	10.000	0	20.000	25.397	42.457	0
8	Формирање друге висинске зоне д.ж. Чапуријског пута	2024	2025	200.000	0	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	0	0	0	0	0	0
9	Израда везног цевовода Поповца - Трупаје за повеличање НИВОС-а и Моравског водовода	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	0	0	10.000	18.000	0	0
10	Реконструкција доводног и потисног цевовода од ПС Нане до Горње Топонице - по деоницама са реконструкцијом ПС Нане	2024	2025	200.000	0	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	0	0	0	0	0	0
11	Адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Јубера и Бабушина у циљу оптимизације система и	2023	2024	110.500	14.500	Сопствена средства Позициона средства Остало	0	0	0	0	50.000	0	0

у динарима

