

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** година						Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1.	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топоводном мрежом) за насеље "Арија Коњско гробље"	2022.	2024.	654.100.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета					24.000.000		48.000.000
						Остало							
						Сопствена средства					24.000.000		48.000.000
2.	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топоводном мрежом) за насеље "Сомбошка -исток"	2022.	2024.	1.318.750.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета					30.000.000		60.000.000
						Остало							
						Сопствена средства					30.000.000		60.000.000
3.	Израда пројекта и изградња нове котларнице на биомасу "Таси пољана" у школи "Краљ Петар I" са топоводном трасом	2022.	2022.	59.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							59.000.000
4.	Имплементација пројекта и реконструкција 5 км топоводне мреже	2022.	2024.	221.200.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							59.000.000
5.	Имплементација пројекта и реконструкција инфраструктурног топоводна-челичне цеви кроз ул. Војводе Мишића (од шахте код Вртогасног дома до раскрснице са ул. Војводе Тинковића)	2022.	2022.	13.500.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало			6.750.000		10.125.000		13.500.000
						Сопствена средства	3.750.000		6.750.000		10.125.000		13.500.000
6.	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Нип	2022.	2024.	140.302.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало					20.000.000		40.000.000
						Сопствена средства					20.000.000		40.000.000
7.	Технолошка оптимизација система даљинског грејања	2022.	2024.	130.300.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета					8.000.000		10.000.000
						Остало					6.000.000		6.000.000
						Сопствена средства			3.000.000		14.000.000		16.000.000
8.	Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј"- Душан са постављањем котларнице у школи Милак Антић	2022.	2023.	121.273.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета	30.000.000		60.000.000		90.000.000		121.273.000
						Остало							
						Сопствена средства							

у динарима

