

Извештај о инвестицијама

у динарима

у динарима

Р.Б р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		5.000		12.000		20.000	
						Тотал	0		5.000	0	12.000		20.000	
2.	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за адаптације	2021	2022	1.170	0	Сопствена средства	1.170		1.170	1.170,00	1.170		1.170	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	1.170		1.170	1.170	1.170		1.170	
3.	Израда пројеката адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и	2022	2022	5.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		5.000	0	5.000		5.000	
4.	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	2022	2022	8.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			8.000		8.000		8.000	
						Тотал	0		8.000	0	8.000		8.000	
5.	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ-Исеоница (од	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало							20.000	
						Тотал	0		0		0		20.000	
6.	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко	2022	2022	30.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		10.000		20.000		30.000	
						Тотал	0		10.000	0	20.000		30.000	
7.	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	2023	2024	170.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	0		0		0		0	
						Остало								
						Тотал	0		0		0		0	
8.	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у	2022	2023	94.500	14.500	Сопствена средства	0		0		16.000		46.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0	0	16.000		46.000	
9.	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	2023	2024	50.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0	0	0		0	
10.	Изградња везног ценовода Медијана 2 - магистрални прстен	2022	2022	100.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	20.000		40.000		60.000		70.000	
						Остало	5.000		10.000		15.000		30.000	
						Тотал	25.000		50.000	0	75.000		100.000	
11.	Реконструкција трафо станице Медијана 2	2022	2022	15.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0	0	10.000		15.000	
12.	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простору за смештај	2023	2023	25.000	0	Сопствена средства	0		0					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Изградња соларних електрана на изворишту Медијана	2022	2023	40.000	0	Сопствена средства	0		0		10.000		20.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0	0	0	10.000	0	20.000	
14.	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у	2022	2022	50.000	0	Сопствена средства	0	5.472		5.472				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			10.000		30.000		50.000	
						Тотал	0	5.472	10.000	5.472	30.000	0	50.000	
15.	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и	2022	2022	200.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	50.000	2.636	100.000	6.405,00	150.000		200.000	
						Остало								
						Тотал	50.000	2.636	100.000	6.405	150.000	0	200.000	
Укупно инвестиције				828.670,00	14.500		76.170	8.108	189.170	13.047	337.170	0	515.170	0

* Прегледна година

** Година за коју се израђује извештај

Датум: 25.07.2022.



Овлашћено лице

[Signature]