

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** година						План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		
1.	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топоводном мрежом) за насеље "Ардија-Књско гробље"	2022.	2024.	654.100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					24.000.000		48.000.000	
						Сопствена средства								
2.	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топоводном мрежом) за насеље "Сомборска-исток"	2022.	2024.	1.318.750.000		Позајмљена средства					24.000.000		48.000.000	
						Средства буџета								
						Остало					30.000.000		60.000.000	
						Сопствена средства								
3.	Израда пројекта и изградња нове котларнице на биомасу "Паси пољана" у школи "Краљ Петар I" са топоводном трасом	2022.	2022.	59.000.000		Позајмљена средства					30.000.000		60.000.000	
						Средства буџета								
						Остало							59.000.000	
						Сопствена средства							59.000.000	
4.	Имплементација пројекта и реконструкција 5 км топоводне мреже	2022.	2024.	221.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
5.	Имплементација пројекта и реконструкција инфраструктурног топоводна-инфрасистеме цети кроз ул. Војводе Мишића (од шахте код Ватрогасног дома до раскрснице са ул. Војводе	2022.	2022.	13.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					10.125.000		13.500.000	
						Сопствена средства	3.750.000		6.750.000		10.125.000		13.500.000	
6.	Израда пројекта и изградња котеларног система на топлани КЦ Ниш	2022.	2024.	140.302.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					20.000.000		40.000.000	
						Сопствена средства					20.000.000		40.000.000	
7.	Технолошка оптимизација система даљинског грејања	2022.	2024.	130.300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					8.000.000		10.000.000	
						Остало					6.000.000		6.000.000	5.847.400
						Сопствена средства					14.000.000		16.000.000	5.847.400
8.	Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј", Дурђан са постављањем котларнице у школи Мила Антић	2022.	2023.	121.273.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	30.000.000		60.000.000		90.000.000		121.273.000	
						Остало								
						Сопствена средства								

