

# MDS


18000 Niš, C.Javora 40, Tel./Fax: 018/212-893, 218-644

INŽENJERING

170-30008872000-82; 330-3002972-48; 250-3200000155770-44; 105-7303-42

Matični broj: 06555730; Reg. broj: 07306555730; Šifra delatnosti: 4221; PIB: 101858243; e-mail: mdsnis@mts.rs

Broj: 50/19  
Niš, 15.07.2019.godine



## I PRIVREMENA SITUACIJA Br. 3039-326

Izvedenih radova zaključno sa mesecom Jul 2019. godine

Na objektu: Povezivanje sistema "Pusta reka sa sistemom NIVOS-vodosnabdevanje sela Belotinac" I faza  
Broj ugovora: 404-2-38/2019-03 od 06.05.2019.godine  
Mesto izvođenja radova: Doljevac  
Naručilac: Opština Doljevac, ul. Nikole Tesle br.121, Doljevac  
PIB: 100491448

Ukupna vrednost izvedenih radova bez PDV-a :	9.124.287,00
Odbija se vrednost prethodnih situacija:	0,00
Ostatak bez PDV-a:	9.124.287,00
Osnovica za PDV:	9.124.287,00
Obračunati PDV 20%:	0,00
Za naplatu po ovoj situaciji:	9.124.287,00

i slovima: Devetmilijonastodvadesetčetiriiljadestvoasamdesetsedamdinara  
Uplatu izvršiti na račun 330-3002972-48, sa pozivom na broj 3039-326

### Napomena:

Poreski dužnik po članu 10 stav 2 tačka 3 Zakona o PDV-u u oblasti građevinarstva od 15.10.2015 (Sl. Glasnik RS br 84/04, 86/04 ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr.zakon,142/14,83/15,5/16-usklađeni din.izn., 108/2016, 7/2017- usklađeni din.izn., 13/2018-usklađeni din.izn., 30/2018 I 4/2019-usklađeni din.izn.) je Opština Doljevac primalac predmetnog dobra, odnosno usluga.  
Porez na promet nije obračunat na osnovu Potvrde o poreskom oslobođenju broj 02/2019 od 05.07.2019. overena u Poreskoj upravi broj 43300011542019K00710563 od 08.07.2019. god.

Odgovorni izvođač radova,

(Datum i pečat)

Milovanović Novica, dipl.grad.inž.

Direktor,

Milošević Dejan, dipl.maš.inž.

Da su radovi, koji su obračunati ovom situacijom, zaista izvedeni prema pogodjenim uslovima i da cene odgovaraju pogodbenim cenama, tvrdi:

Nadzorni organ,

(Datum i pečat)

Naručilac,

RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODA" PUSTA REKA SA SISTEMOM NIVOS-VODOSNABDEVANJE SELA BELOTINAC" I FAZA  
DEONICA 2

Br	Opis pozicije	Jm	Količina	Jed Cena	Ukupno
<b>1</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>				
1.01	Čišćenje terena	pauš.	1,00	5.000,00	5.000,00
	<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:</b>				<b>5.000,00</b>
<b>2</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
2.01	Krčenje šiblja	m2	1.905,00	5,00	9.525,00
2.02	Iskop rova u zemlji III i IV kategorije				
	mašinski na dubini 0-2 m	m3	1.371,60	180,00	246.888,00
	ručno na dubini 0-2 m	m3	152,40	600,00	91.440,00
2.03	Odvoz iskopane zemlje	m3	553,99	220,00	121.877,80
2.04	Razupiranje rova i radnih jama	m2	0,00	20,00	0,00
2.05	Iskop radne jame za hidrauličko utiskivanje čelične cevi	m3	0,00	200,00	0,00
2.06	Hidrauličko utiskivanje zaštitnih čeličnih cevi	pauš.	0,00	320.000,00	0,00
2.07	Odvodnjavanje i isušivanje rova	čas	0,00	800,00	0,00
2.08	Planiranje dna rova	m2	1.016,00	10,00	10.160,00
2.09	Nabavka , transport i ugradnja peska u rov	m3	431,80	600,00	259.080,00
2.10	Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa	m3	970,01	100,00	97.001,00
	<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI</b>				<b>835.971,80</b>
<b>3</b>	<b>BETONSKI I AB RADOVI</b>				
3.01	Izrada anker blokova od nabijenog betona MB 20	kom	0,00	800,00	0,00
	<b>UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI</b>				<b>0,00</b>

<b>4</b>	<b>NABAVNO -MONTAZNI RADOVI</b>				
4.01	Nabavka, transport i ugradnja cevi PE DN 355 mm, PN 10	m	1.270,00	5.650,00	7.175.500,00
	ČC Ø 419mm sa zaštitom	m	0,00	12.000,00	0,00
4.02	Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada i armature PN 10				
	Ultra grip FA Ø 300 mm	kom	6,00	50.000,00	300.000,00
	PZ Ø 300 mm	kom	3,00	54.000,00	162.000,00
	WS 11 ° DN 355 mm	kom	0,00	6.000,00	0,00
	SA UNI DN 355/90 mm	kom	11,00	17.000,00	187.000,00
	MB DN 90 mm	kom	12,00	1.000,00	12.000,00
	BE DN 90 mm	kom	10,00	1.000,00	10.000,00
	BFL DN 90/80 mm	kom	10,00	1.500,00	15.000,00
	PZ Ø 80 mm	kom	10,00	10.000,00	100.000,00
	N Ø 80 mm	kom	10,00	4.500,00	45.000,00
	FF Ø 80 mm, L=200 mm	kom	2,00	3.500,00	7.000,00
	PH Ø 80 mm, L=980 mm	kom	7,00	16.500,00	115.500,00
	UB DN 355 mm	kom	0,00	12.000,00	0,00
	PE DN 355 mm, L=500 mm	kom	0,00	3.500,00	0,00
	BB 22 ° DN 355 mm	kom	0,00	12.000,00	0,00
	BB 30 ° DN 355 mm	kom	0,00	12.000,00	0,00
	BB 90 ° DN 355 mm	kom	0,00	24.000,00	0,00
	PE zatvarač DN 90 mm	kom	1,00	40.000,00	40.000,00
	PE DN 90 mm, L=500 mm	kom	0,00	500,00	0,00
	MV DN 225 mm	kom	0,00	1.200,00	0,00
	T Ø300/300mm	kom	0,00	33.000,00	0,00
	ulične kape za zatvarače	kom	0,00	1.000,00	0,00
	ulične kape za hidrante	kom	0,00	4.950,00	0,00
4.03	Nabavka, transport i ugradnja spojnog materijala , PN 10				
	guma Ø 80 mm	kom	32,00	100,00	3.200,00
	guma Ø 300 mm	kom	6,00	350,00	2.100,00
	var DN 90 mm	kom	12,00	500,00	6.000,00
	var DN 355 mm	kom	116,00	500,00	58.000,00
	var ČC Ø419 mm	kom	0,00	1.000,00	0,00
	8M 16, L=75 mm	kom	160,00	55,00	8.800,00
	12 M 20, L= 110 mm	kom	71,00	80,00	5.760,00
	Ubetoniravanje šiberskih i hidrantskih kapa	kom	1,00	800,00	0,00
	<b>UKUPNO MONTAŽNI RADOVI</b>				<b>8.252.860,00</b>
<b>5</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>				
5.01	Obeležavanje trase cevovoda	m	1.522,76	20,00	30.455,20
5.02	Obnova useka	m2	0,00	250,00	0,00
5.03	Hidr. Ispitivanje , dezinfekcija , fiz-hem. analiza	m	0,00	150,00	0,00
5.04	Geodetsko merenje i obeležavanje objekta	m	0,00	70,00	0,00
5.05	Priključak na postojeću vodovodnu mrežu	kom	0,00	30.000,00	0,00
	<b>UKUPNO OSTALI RADOVI</b>				<b>30.455,20</b>
	<b>REKAPITULACIJA:</b>				
	1 PRIPREMNI RADOVI				5.000,00
	2 ZEMLJANI RADOVI				835.971,80
	3 BETONSKI I AB RADOVI				0,00
	4 MONTAZNI RADOVI				8.252.860,00
	5 OSTALI RADOVI				30.455,20
<b>Svega radova na DEONICI 2:</b>					<b>9.124.287,00</b>

