



Наручилац:
Република Србија
Град Ниш
Градonaчелник
Број: 702-1/2020-9

Датум: 23.03.2020. године

Република Србија
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Датум: <u>4.03.2020</u>			
ЈН број	Број	Поредб	Градonaчелник
<u>28</u>	<u>269</u>		

На основу чл. 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градonaчелник Града Ниша, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
бр. 2123/2019-01 од 31.05.2019. године

Назив и адреса наручиоца: Град Ниш - Градска управа Града Ниша, 18000 Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24.

Интернет страница: <http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/>

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.

Опис предмета набавке: Извођење радова на комуналном опремању локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић у Нишу, за II партију - Саобраћајница.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233123 – радови на изградњи споредних путева.

Првобитна вредност уговора: 16.045.400,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно са урачунатим порезом на додату вредност износи укупно 19.254.480,00 динара.

Измењена вредност уговора: 17.092.222,04 динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно са урачунатим порезом на додату вредност износи укупно 20.510.666,45 динара.

Објективни разлози за измену уговора:

Наручилац Град Ниш и Извођач радова - група понуђача „CD HIS“ д.о.о. Ниш као носилац посла и „АБМ ПУТОГРАДЊА“ д.о.о. Меровина и „ГРИНИЧ“ д.о.о. Ниш, као чланови групе понуђача, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова - извођење радова на комуналном опремању локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић обликоване у четири партије, ЈН број 404-2/10P-2019-28, закључили су Уговор о јавној набавци радова за II партију - Саобраћајница, заведеног код наручиоца под бројем 2123/2019-01 од 31.05.2019. године и код извођача радова под бројем 245 од 05.06.2019. године, којим су регулисана права и обавезе уговорних страна.

Чланом 8. Предметног Уговора, уговорена је могућност измене истог у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, тако да Наручилац може, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, с тим да се вредност Уговора може - повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, односно не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама).

Утврђено је:

- да је Наручилац је Одлуком број 645-5/2019-31 од 10.05.2019. године Понуђачу - Извођачу радова, доделио уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова, број 404-2/10P-2019-28 - Извођење радова на комуналном опремању локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић, обликоване у четири партије, за II партију - Саобраћајница,

- да је по спроведеном поступку јавне набавке број 404-2/10P-2019-28, закључен Уговор о извођењу радова на комуналном опремању локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић обликоване у четири партије, за II партију - Саобраћајница, заведен код наручиоца под бројем 2123/2019-01 од 31.05.2019. године и код извођача под бројем 245 од 05.06.2019. године,

- да је извођач радова уведен у посао дана 23.09.2019. године,

- да је Наручиоцу, дописом број 03-4792-1/19 од 06.11.2019. године, од стране ЈП Дирекције за изградњу града Ниша достављен Захтев за продужењем рока за извођење радова на комуналном опремању локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић обликоване у четири партије, за II партију - Саобраћајница, број захтева 441 од 31.10.2019. године, извођача радова, „CD HIS“ д.о.о. Ниш, којим исти захтева одобрење продужења рока за извођење радова, за 25 радних дана, са таксативно наведеним разлозима за тражено продужење рока, и то: додатних радова на ископима за прикључке потребне при опремању локације за социјалне станове, чекања на санирање постојеће водоводне цеви која се налазила на целој дужини трасе на висини изнад коте постелице и чекања на санирање нових ревизионих шахти и додатних непредвиђених околности, као и Мишљење надзорног органа без броја и без датума,

- да су предметни радови обустављени уписом у грађевински дневник дана 31.10.2019. године,

- да је Надзорни орган Мишљењем, без броја и без датума, дао писану сагласност за продужење рока и извођење вишка радова на основу извршене контроле достављеног предмера и предрачуна вишка радова од стране Извођача радова,

- да је Извођач радова, дана 13.12.2019. године, доставио Наручиоцу Допис број 574 од 12.12.2019. године, којим се изјашњава да је сагласан да уради вишкове радова који прелазе 10% од уговорених количина радова, за поједине позиције радова, по уговореним ценама.

Образложење

Током извођења предметних радова, појавили су се вишкови и мањкови радова у односу на уговорене количине радова за поједине позиције.

Извођач радова је током извођења радова, доставио Наручиоцу, преко надзорног органа, табеларни преглед вишкова и мањкова радова са количинама и захтев за одобрење продужења рока за извођење радова, за напред наведене вишкове радова, број захтева 441 од 31.10.2019. године. Такође, Извођач радова се изјаснио да вишкове радова који прелазе 10% од уговорених количина радова, за поједине позиције радова, изведе по уговореним ценама датим у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре цене и упутством како да се попуни, из усвојене понуде понуђача бр.158 од 12.04.2019. године.

На основу мишљења надзорног органа, које је достављено уз Акт заведен под бројем 03-4792-1/19 од 06.11.2019.године, и на основу извршене контроле достављеног предмера и предрачуна вишка радова, дата је сагласност за продужење рока извођења радова и вишкова радова. У предметном Мишљењу надзорни орган сматра да је оправдана потреба за извођењем радова у Захтеву извођача радова, као и да су исти неопходни за функционалност стамбено-социјалног становања грађана.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 8. Уговора Наручилац ја дао Сагласност на захтев Извођача и Надзорног органа број 4699-2/2019-31 од 26.12.2019. године, на вишкове радова по Уговору, у износу од 4.407.255,54 динара без ПДВ, као и на мањкове радова у износу од 3.369.321,35 динара без

ПДВ, тако да ће првобитна вредност Основног уговора након закључења Анекса I, бити 17.092.222,04 динара без урачунатог ПДВ-а, тј. да је укупна вредност Уговора увећана за 1.046.822,04 динара без ПДВ

Вишкови и мањкови радова по позицијама из предмера радова

Вишкови радова:

Б) ДОЊИ СТРОЈ

Поз 1 - машински ископ земље III и IV - по основном уговору уговорено је 4.100,00 m³, а после измене уговора треба да стоји 4.689,62 m³ - више изведено 589,62 m³

В) КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Поз 1 - израда доњег носећег строја - по основном уговору уговорено је 1.000,00 m³, а после измене уговора треба да стоји 1.383,83 m³ - више изведено 383,83 m³

Поз 2 - израда носећег слоја - по основном уговору уговорено је 850,00 m³, а после измене уговора треба да стоји 1.061,63 m³ - више изведено 211,30 m³

Поз 3 - израда битуминизираниог носећег слоја - по основном уговору уговорено је 2.150,00 m², а после измене уговора треба да стоји 3.913,49 m² - више изведено 1.763,49 m²

Поз 4 - израда хабајућег слоја од асфалта - по основном уговору уговорено је 2.150,00 m², а после измене уговора треба да стоји 3.913,49 m² - више изведено 1.763,49 m²

Поз 6 - набавка и уградња бетонских ивичњака дим. 20/24 - по основном уговору уговорено је 730,00 m, а после измене уговора треба да стоји 859,00 m - више изведено 129,00 m

Вишкови радова износе: 4.690.273,14 динара без ПДВ-а, односно 5.628.327,77 са ПДВ-ом

Мањкови радова:

А) ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

Поз 2 - машински ископ хумуса - по основном уговору уговорено је 7.000,00 m², а после измене уговора треба да стоји 3.673,59 m² - мање изведено 3.326,41 m²

Б) ДОЊИ СТРОЈ

Поз 2 - планирање и ваљање постељице - по основном уговору уговорено је 7.100,00 m², а после измене уговора треба да стоји 5.680,61 m² - мање изведено 1.419,39 m²

Поз 4 - израда земљаног појаса - по основном уговору уговорено је 400,00 m², а после измене уговора треба да стоји 0,00 m² - мање изведено 400,00 m²

Поз 5 - хумузирање зелених површина хумуса - по основном уговору уговорено је 400,00 m², а после измене уговора треба да стоји 0,00 m² - мање изведено 400,00 m²

Поз 6 - хумузирање земљаног појаса - по основном уговору уговорено је 400,00 m², а после измене уговора треба да стоји 0,00 m² - више изведено 400,00 m²

В) КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Поз 5 - израда горњег носећег хабајућег слоја БНХС 16 - по основном уговору уговорено је 2.650,00 m², а после измене уговора треба да стоји 846,10 m² - мање изведено 1.803,90 m²

Поз 7 - набавка и уградња бетонских ивичњака дим. 12/18 - по основном уговору уговорено је 1.760,00 m, а после измене уговора треба да стоји 710,00 m - мање изведено 1.046,54 m

Поз 8 - набавка и уградња „Гајгер“ сливника - по основном уговору уговорено је 23,00 ком, а после измене уговора треба да стоји 20,00 ком - мање изведено 3,00 ком

Мањкови радова износе: 3.643.451,10 динара без ПДВ-а, односно 4.372.141,32 са ПДВ-ом

Вишак радова које треба извести износи 4.407.255,54 динара, док мањак радова износи 3.369.321,35 динара, тако да је вредност Анекса I Основног уговора 1.046.822,04 динара без

ПДВ-а чиме ће измењена вредност Основног уговора након закључења Анекса I, бити 17.092.222,04 динара без урачунатог ПДВ-а.

Наведене измене уговора о јавној набавци радова су спроведене на основу одредаба Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу, чију је примену наручилац предвидео чланом 24. став 1., а у вези члана 8 Уговора.

Извођач радова се обавезује да вишкове и мањкове радова по позицијама из предмера радова од 18.12.2019. године, изведе у потпуности и преда Наручиоцу на употребу у року од 25 календарских дана, рачунајући од дана обостраног потписивања предметног Анекса I.

Све остале одредбе Уговора које нису измењене и нису у супротности са овим Анексом I Уговора остају на снази.

Имајући у виду напред наведено, на основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србија” број 124/12, 14/2015 и 68/2015) одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова на комуналном опремању локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић обликоване у четири партије, за II партију - Саобраћајница, заведеног код наручиоца под бројем 2123/2019-01 од 31.05.2019. године, а код извођача под бројем 245 од 05.06.2019. године.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Дарко Булатовић