

На основу чл. 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србија" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), 19. Уговора о извођењу радова у циљу реализације Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“ у Нишу, заведеног код Града Ниша као Наручиоца под бр. 4328/2019-01 од 31.10.2019. године, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

заведеног код наручиоца под бројем 4328/2019-01 од 31.10.2019. године

I Мења се Уговор о извођењу радова у циљу реализације Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“ у Нишу, заведен код наручиоца под бројем 4328/2019-01 од 31.10.2019. године, тако што се мењају количине:

- на позицији А7 у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова - Конструкција за ослањање носача соларних колектора на кров израђена од квадратних челичних цеви, тако да је нова количина на позицији А7 – **износи 1.562 кг, уместо 1.356 кг. Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције на 416.292,00 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 350.050,00 динара без ПДВ-а.**

- на позицији А24 у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова - Циркулациона пумпа за санитарну воду тип Star-Z 25/6-3, производ Wilo или одговарајућа, комплет са холендерима, спојним и заптивним материјалом, тако да је нова количина на позицији А24 – **износи 2 комада, уместо 1 комад. Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције на 56.640,00 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 28.320,00 динара без ПДВ-а.**

- на позицији А36 у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова - Црне челичне бесшавне цеви за извођење цевног развода топле воде према SRPS C.B5.225 и C.B5.122, следећих димензија:

- Ø48.3x2.6mm, тако да је нова количина на позицији А36 – **износи 138 метара, уместо 100 метара. Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције на 109.102,80 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 79.060,00 динара без ПДВ-а и**

- Ø26.9x2.3mm, тако да је нова количина на позицији А36 – **износи 138 метара, уместо 100 метара. Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције на 7.552,00 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 9.062,40 динара без ПДВ-а.**

- на позицији A37 у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова - За спојни и заптивни материјал, дисугас, лукове, конзоле, држаче, дводелне цевне обујмице, чауре, хилзне, чврсте и клизне ослонце, кудељу, и остали ситан потрошни материјал, узима се 50% од позиције црних челичних цеви (поз.36). **Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције на 65.796,80 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 51.530,60 динара без ПДВ-а.**

- на позицији A38 у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова - PP-R цеви за извођење цевног развода санитарне потрошне воде у комплекту са коленима, Т комадима, муфовима, редуцирима, прелазним навојним комадима, ослонцима и осталим ситним потрошним материјалом. **Исказани мањак на овој позицији умањује вредност ове позиције на 18.060,00 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 19.264,00 динара без ПДВ-а.**

- на позицији A40 у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова - Све цеви очистити од рђе и нечистоћа челичном четком, до металног сјаја, а потом два пута премазати заштитним средством против корозије. Обрачун по m² заштићене површине, тако да је нова количина на позицији A40 – **износи 36 м², уместо 30 м². Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције на 17.820,00 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 14.850,00 динара без ПДВ-а.**

- на позицији A42 у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова - Израда изолације комплетне цевне мреже каменом вуном дебљине 60mm у облози од Al лима одговарајуће дебљине.Обрачун по m² изолације, тако да је нова количина на позицији A42 – **износи 85 м², уместо 80 м². Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције на 240.720,00 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 226.560,00 динара без ПДВ-а.**

- на позицији B1.1 у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова – Напојни каблови Испорука и полагање у котларници, напојног кабла од постојећег разводног ормана до новог RO-A. Кабл је типа PP00 4x16mm² а води се положен у PVC каналу. Све комплетно са повезивањем на оба краја, тако да је нова количина на позицији B1.1 – **износи 18 м, уместо 15 м. Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције на 7.110,00 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 5.925,00 динара без ПДВ-а.**

- на позицији B1 у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова – Формирање зидова од гипс картонских плоча GKB дебљине 12,5 mm, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид и под, систем Knauf. Обрачун по m², тако да је нова количина на позицији B1 – **износи 49,80 м², уместо 26,7 м². Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове**

позиције на 146.910,00 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 78.765,00 динара без ПДВ-а.

- на позицији ВЗ у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова – Гледовање и кречење зидова од гипс картон плоча у полудисперзивним бојама. У цену улази и радна скела. Обрачун по m^2 , тако да је нова количина на позицији ВЗ – **износи 99,60 m^2 , уместо 53,4 m^2 . Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције на 30.378,00 динара без ПДВ-а, уместо ранијег износа од 16.287,00 динара без ПДВ-а.**

- мења члан 3. Уговора – Вредност радова – цена, тако што се увећава уговорена цена за **215.729,60 динара без ПДВ-а, односно 258.875,52 динара са обрачунатим ПДВ-ом, што представља вредност вишкова радова и**

II Остале одредбе Уговора о извођењу радова у циљу реализације Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“ у Нишу, се не мењају и остају на снази.

III Закључити Анекс број 1 Уговора о извођењу радова у циљу реализације Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“ у Нишу, у складу са члановима 19. основног уговора којим ће се спровести измене из става I и ове II ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Назив и адреса наручиоца: Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Ниш, улица Орловића Павла 28а.

Интернет страница: <http://www.ni.rs/> и <http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/>.

Врста наручиоца: директни корисник буџета Града Ниша.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка извођења радова у циљу реализације Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“ у Нишу, ЈН број 404-2/45Р-2019-28.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45261215-4 - Радови на покривању крова соларним плочама, 09331000-8 - Соларне плоче и 09331100-9 - Соларни колектори за производњу топлоте.

Допунски речник: СВ13-0 - На соларну енергију.

Првобитна вредност уговора: 6.540.327,40 динара, без урачунатог пореза на додату вредност, односно 7.848.329,88 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Измењена вредност уговора: 6.756.057,00 динара, без урачунаог пореза на додату вредност, односно 8.107.268,40 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Вредност вишкова радова који ће бити предмет Анекса I уговора, који ће се закључити у складу са овом одлуком, износе **215.729,60 динара без ПДВ-а, односно 258.875,52 динара са обрачунатим ПДВ-ом.**

Објективни разлози за измену уговора:

Град Ниш (Наручилац) и "PRO-METAN" д.о.о. из Ниша, ул. Хероја Поп Миће бр 53, након спроведеног поступка јавне набавке радова, ЈН број 404-2/45Р-2019-28 – у циљу реализације Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“ у Нишу, а у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) закључили су Уговор о јавној набавци радова, заведен код Наручиоца под бројем 4328/2019-01 од 31.10.2019. године, којим су регулисана права и обавезе уговорних страна (у даљем тексту: Основни уговор).

Чланом 19. Основног уговора предвиђена је могућност измене уговора о јавној набавци која се односи на уговорене вишкове радова и регулисани су услови под којим се може анексирати уговор.

Канцеларија за локални економски развој и пројекте констатује да Извођачу треба признати вишкове радова, те је потребно закључити Анекс I основног уговора.

Утврђено је:

- да је дана 30.10.2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 404-2/45Р-2018-28, закључен Уговор за извођење радова у циљу реализације Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“ у Нишу, заведен код Наручиоца под бројем 4328/2019-01 од 31.10.2019. године;

- да је Извођач радова доставио наручиоцу и надзором органу допис - захтев за извођење вишкова радова бр.38/20 од 11.02.2020. године, којим образлаже настанак потребе за извођењем вишкова радова. Уз захтев, извођач радова је доставио и преглед позиција са предмером и предрачуном вишкова радова, по јединичним ценама датим у понуди.

- да је Надзорни орган дао сагласност на приказане вишкове и мањкове са образложењем позиција које се мењају, а да је ЈПДирекција за изградњу града дала писано мишљење бр.03-796-1/2020 од 12.02.2020. године - на поднети захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, да су наведене позиције у потпуности оправдане и складу с реалном ситуацијом на градилишту и указао на неопходност извођења наведених вишкова радова.

Наручилац је, на основу примљене документације, констатовао оправданост захтева за извођењем вишкова радова Извођача радова и прихватио да закључи анекс уговора о извођењу вишкова радова по предметном уговору, те да је то у складу са условима и процедуром дефинисаном закљученим уговором.

Саставни део Анекса број I Уговора биће исказани вишкови радова по позицијама наведеним у ставу I диспозитива одлуке.

Имајући у виду напред наведено, потребно је закључити Анекс број I Уговора о јавној набавци радова, којим би се извршила измена става 1. члана 3. Уговора тако да би исти после измене гласио:

Вредност радова – цена

Члан 3.

„Вредност радова из члана 1. овог уговора износи **6.756.057,00** динара (и словима: шестмилионаседамстопедесетшестхиљадапедесетседам динара) без урачунатог пореза на додату вредност, односно износи **8.107.268,40** динара (и словима: осаммилионастоседамхиљададвесташездесетосам динара и 40/100) са урачунатим порезом на додату вредност и представља вредност радова по понуди бр. 230/2019 од од 03.10.2019. године.“.

Такође, је потребно је извршити и измену става 1. члана 5. Уговора тако да би исти после измене гласио:

Остали ставови члана 3. и члана 5. уговора, као и остали чланови уговора остају на снази.

Број 232-2/2020-25
У Нишу, 14.02.2020. год.

Обрадио Дејан Благојевић



НАЧЕЛНИК


Душан Радивојевић

