

На основу чл. 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србија" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), чл. 19. Уговора о набавци радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту ОШ „Мирослав Антић“ у Нишу, заведеног код Града Ниша као Наручиоца под бр. 4277/2019-01 од 28.10.2019. године, и код извођача радова под бројем 49/19 од 29.10.2019. године, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
заведеног код наручиоца под бројем 4277/2019-01 од 28.10.2019. године

I Мења се Уговор о извођењу радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту ОШ „Мирослав Антић“ у Нишу, заведен код наручиоца под бројем 4277/2019-01 од 28.10.2019. године, тако што се мењају количине и то:

- у Техничкој спецификацији радова са образцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку IV Вентилација фискултурне сале, на позицији 3 – „Набавка материјала, израда и монтажа канала за дистрибуцију ваздуха од поцинкованог лима дебљине дате у техничком опису, у свему према графичкој документацији, начин израде и спајање деоница канала и фазонских комада и начин постављања у свему према приложеним техничким условима“, тако да нова количина на позицији 3 – износи **1.937,27 кг, уместо 1.650 кг. Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције за 77.562,90 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 3.223.062,90 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са образцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку IV Вентилација фискултурне сале, на позицији 4 – „За спојне и заптивне елементе, прибор за монтирање и све остало потребно за монтажу канала, плаћа се 30% од вредности позиције 3“, долази до корекције вредности позиције, условљена новонасталим вишком потребног материјала на позицији 3. **Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције за 23.268,87 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције сада износи 966.918,87 динара без ПДВ-а.**

Укупна вредност вишкова радова износи 100.831,77 динара без ПДВ-а.

- мења члан 3. Уговора – Вредност уговора, тако што се увећава уговорена цена за **100.831,77** динара без ПДВ-а, односно **120.998,12** динара са обрачунатим ПДВ-ом, што представља укупну вредност вишкова радова, тако да цена радова који су предмет овог уговора са укалкулисаном вредношћу вишкова радова укупно износи **2.307.811,77** динара без урачунатог ПДВ-а, односно износи **2.769.374,12** динара са урачунатим ПДВ-ом.

II Мења се члан 5. Уговора – Рок извођења радова, тако што се продужава рок извођења радова по основном уговору, због постојања накнадних непредвиђених радова као и допунских радова проузрокованих појавом вишкова радова и исти ће уместо 30 (тридесет) календарских дана бити 55 (педесетпет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

III Остале одредбе Уговора о извођењу радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту ОШ „Мирослав Антић“ у Нишу, се не мењају и остају на снази.

IV Закључити Анекс број 1 Уговора о извођењу радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту ОШ „Мирослав Антић“ у Нишу, у складу са члановима 19. основног уговора којим ће се спровести измене из става I и II ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Назив и адреса наручиоца: Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Ниш, улица Генерала Милојка Леџјанина 39, 18000 Ниш.

Интернет страница:<http://www.ni.rs/> и <http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/>.

Врста наручиоца: директни корисник буџета Града Ниша.

Опис предмета набавке, назив и знака из општег речника набавке: Јавна набавка радова бр.404-1/110Р-2019-25 – извођење радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту основне школе „Мирослав Антић“ у Нишу.

Назив и знака из општег речника набавке:

45331200 Радови на инсталацији вентилације и климатизације.

Првобитна вредност уговора: 2.206.980,00 динара, без учрунатог пореза на додату вредност, односно **2.648.376,00** динара са учрунатим порезом на додату вредност.

Измењена вредност уговора: 2.307.811,77 динара, без учрунатог пореза на додату вредност, односно **2.769.374, 12** динара са учрунатим порезом на додату вредност.

Вредност вишкова радова који ће бити предмет Анекса I уговора, који ће се закључити у складу са овом одлуком, износе **100.831,77 динара** без ПДВ-а, односно **120.998,12 динара** са обрачунатим ПДВ-ом.

Првобитни рок извођења радова: 30 (тридесет) календарских дана.

Измењени нрок извођења радова: 55 (педесетпет) календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора:

Град Ниш (Наручилац) и “ЛЕВЕЛ ОДРЖАВАЊЕ“ д.о.о. из Ниша, Булевар 12. Фебруар број 151, након спроведеног поступка јавне набавке радова, ЈН број 404-1/110Р-2019-25 – извођење радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту ОШ „Мирослав Антић“ у Нишу, а у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) закључили су Уговор о јавној набавци радова, заведен код Наручиоца под бројем 4277/2019-01 од 28.10.2019. године, и код извођача радова под бројем 49/19 од 29.10.2019. године, којим су регулисана права и обавезе уговорних страна (у даљем тексту: Основни уговор).

Чланом 19. Основног уговора предвиђена је могућност измене уговора о јавној набавци која се односи на уговорене вишкове радова и регулисани су услови под којим се може анексирати уговор.

Канцеларија за локални економски развој и пројекте констатује да Извођачу треба признати вишкове радова, те је потребно закључити Анекс I основног уговора.

Утврђено је:

- да је дана 29.10.2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 404-1/110Р-2019-25 – закључен Уговор за извођење радова извођење радова на уградњи термотехничких инсталација у објекту ОШ „Мирослав Антић“ у Нишу, заведен код Наручиоца под бројем 4277/2019-01 од 28.10.2019. године;

- да је Извођач радова доставио наручиоцу и надзором органу допис - захтев за извођење вишкова радова бр.19-1 од 18.03.2020. године, којим образлаже настанак потребе за извођењем вишкова радова. Уз захтев, извођач радова је доставио и преглед позиција са предмером и предрачуном вишкова радова, по јединичним ценама датим у понуди.

- да је Надзорни орган дао сагласност на приказане вишкове и мањкове са образложењем позиција које се мењају, а да је ЈП Дирекција за изградњу града дала писано мишљење бр.03-1922/20 од 05.05.2020. године - на поднети захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, да су наведене позиције у потпуности оправдане и складу с реалном ситуацијом на градилишту и указао на неопходност извођења наведених вишкова радова.

Наручилац је, на основу примљене документације, констатовао оправданост захтева за извођењем вишкова радова Извођача радова и прихватио да закључи анекс уговора о извођењу вишкова радова по предметном уговору, те да је то у складу са условима и процедуром дефинисаном закљученим уговором.

Саставни део Анекса број I Уговора биће исказани вишкови радова по позицијама наведеним у ставу I диспозитива одлуке.

Имајући у виду напред наведено, потребно је закључити Анекс број I Уговора о јавној набавци радова, којим би се извршила измена става 1. члана 3. Уговора тако да би исти после измене гласио:

Вредност уговора

Члан 3.

„Цене радова који су предмет овог уговора су дате у понуди добављача са техничком спецификацијом предмета набавке, број Р165/2019 од 10.10.2019. године, појединачно по позицијама из спецификације радова, као и у укупном износу од **2.307.811,77** динара, (и словима два милиона триста седам хиљада осамсто једанаест динара и 77/100) без урачунатог пореза на додату вредност, односно **2.769.374,12** динара (и словима два милиона седамсто шездесет девет хиљада триста седамдесет четири динара и 12/100) са урачунатим порезом на додату вредност.“.

Такође, је потребно је извршити и измену става 1. и става 2. члана 4. Уговора и става 1. члана 5. Уговора тако да би исти после измене гласили:

Услови и начин плаћања

Члан 4.

„Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши уплатом на рачун Добављача број 105-13493-96 код „АИК“ банке ад Београд, у року не дужем од 45 (четрдесетпет) по извршеној примопредаји и достављању привремене и окончане ситуације оверених од стране надзорног органа.

Привремена и Окончана ситуација се испостављају Наручиоцу у пет примерака и сви морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу. Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта и коначни обрачун.“.

Остали ставови члана 4. остају непромењени.

Рок извођења радова

Члан 5.

„Извођач је дужан да радове изврши у потпуности, у складу са овим уговором, понудом, техничком спецификацијом радова и динамиком извођења радова и преда Наручиоцу на употребу у року од 55 календарских дана, од дана увођења у посао о чему ће се сачинити Записник о увођењу у посао.“.

Остали ставови члана 3., члана 4. и члана 5. уговора, као и остали чланови уговора остају на снази.

Број 544 /2020-25
У Нишу, 13.05.2020. год.

Обрадио Дејан Благојевић

