



Република Србија  
ГРАД НИШ  
ГРАДОНАЧЕЛНИК

бр 1497-2/2021-01  
22.12.2021 год  
НИШ

„ELGRA VISION“ DOO  
BROJ: 3-22/2-2/21  
DATUM: 22.12.2021 год  
BEOGRAD

Resalta d.o.o.  
Br. 7-17/2021  
Datum: 22.12.2021 год  
Bеоград-Stari Grad

## СПОРАЗУМ О ОДЛАГАЊУ ПОЧЕТКА ПЕРИОДА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

(даље: Споразум)

закључен дана 22.12.2021. године између Уговорних страна:

### 1. НАРУЧИОЦА

Град Ниш, ул. 7. јули бр. 2, ПИБ: 100232752, матични број: 17620541, кога заступа Драгана Сотировски, градоначелница

и

### 2. Групе понуђача, у својству ИЗВРШИОЦА, и то:

- „RESALTA“ д.о.о. Београд, ул. Браће Барух 26, 11000 Београд, ПИБ: 109241674, матични број: 21147699, коју заступа Ђорђе Поповић, директор
- „EMPORIO TEAM“ д.о.о. Београд, ул. Партизанске авијације 4/II, 11070 Београд, ПИБ: 107097252, матични број: 207414749, кога заступа Слободан Здравковић, директор
- „ELGRA VISION“ д.о.о. Београд, ул. Срете Зоркића 16, 11277 Угриновци, ПИБ: 104585377, матични број: 20191627, коју заступа Мирослав Кнежевић, директор.

### Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- 1.1. да су дана 08.06.2021. године закључили Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуге замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији Града Ниша, заведен код Наручиоца под деловодним броје 1497/2021-01 (даље: Уговор);
- 1.2. да је Уговором предвиђено да Извршилац као приватни партнер, изврши припреме за имплементацију пројекта и то припрему техничке документације и припрему свих потребних дозвола и других радњи неопходних да започне Период имплементације;
- 1.3. да је Извршилац благовремено предузео све потребне радње и израдио техничку документацију потребну за добијање одобрења за извођење радова на реализацији Пројекта;
- 1.4. да је Извршилац благовремено поручио потребан број светиљки у

специфицираном квалитету према пројектној документацији, како би након њихове испоруке могао започети Период имплементације;

- 1.5. да је Наручилац, као инвеститор, у сарадњи са Извршиоцем који је припремио потребну техничку документацију, исходовао Решење којим се Наручиоцу одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању - имплементација новог LED осветљења на основу Уговора, заведено под бројем: 351-1250/2021-06 од 29.11.2021. године, које је постало правноснажно дана 09.12.2021. године;
- 1.6. да је Наручилац у сарадњи са Извршиоцем исходовао Потврду о пријави радова на реализацији Уговора, заведену под бројем: 351-1250/2021-06 од 10.12.2021. године;
- 1.7. да је Уговором предвиђено да Извршилац води Дневник активности у припремном периоду, који представља евиденцију свих Припремних активности које се спроводе од стране Извршиоца, а потврђују га Уговорне стране на крају Припремног периода;
- 1.8. да је Дневник активности у припремном периоду отворен 08.06.2021. године, а од стране Наручиоца потврђен 22.12.2021. године;
- 1.9. да Период имплементације започиње на дан када Уговорне стране потврде Дневник активности у припремном периоду;
- 1.10. да је Уговором предвиђено да Извршилац води Дневник активности у периоду имплементације, који представља дневник свих Активности имплементације које се спроводе од стране Извршиоца, а потврђују га Уговорне стране на крају Периода имплементације;
- 1.11. да се Извршилац дана 22.12.2021. године, на дан потврђивања Дневника активности у припремном периоду, обратио Наручиоцу са захтевом број 3681/2021-11 да се одложи почетак Периода имплементације, услед изузетног ширења вируса COVID-19 и заражавања великог броја кључних радника који би на терену учествовали у замени и реконструкцији дела система јавног осветљења и вршењу надзора над имплементацијом МУЕ, што је онемогућило Извршиоца да обезбеди довољан број екипа које би на терену могле да започну са имплементацијом МУЕ предвиђених Уговором;
- 1.12. да је утицај пандемије вируса COVID-19 био присутан у сваком сегменту реализације Припремних активности од тренутка закључења Уговора, што је непосредно утицало на могућност благовременог испуњења свих уговорних обавеза и поред свих напора Уговорних страна да заједничким напорима испуне своје уговорне обавезе у уговореним роковима;
- 1.13. да је утицај пандемије вируса COVID-19 крајем 2021. године додатно изазвао и застоје у испорукама робе у међународном саобраћају, што је онемогућило благовремену испоруку светилки и остале потребне опреме Наручиоцу;
- 1.14. да је чланом 15. Уговора предвиђено да: „Виша сила, у смислу ст.1. члана 15. Уговора, подразумева сваки непредвидив или неизбежан догађај који је изван

моћи и воље уговорних страна. У сваком случају, под вишом силом се подразумева сваки догађај, околност или комбинација догађаја и околности, који излазе из круга редовних догађаја и околности на које је уговорна страна могла утицати, односно који нису проузроковани кривицом или непажњом уговорне стране, а који су настали на дан односно након закључења овог уговора и који утичу на извршење и остварење права и обавеза које произлазе из овог уговора, а чији утицај уговорне стране, и поред разумне пажње, нису могле да предвиде, спрече, отклоне или ублаже“, уз истовремену промену околности неопходних за извршавање обавеза из Уговора на уговорени начин и у уговореном року;

- 1.15. да је Извршилац у складу са чланом 15. Уговора доставио писано обавештење Наручиоцу и обавестио га о свим напред наведеним околностима које се у време закључења уговора нису могле предвидети, спречити или избећи и које сходно наведеном представљају вишу силу, а због чијег деловања долази до привременог одлагања испуњења обавеза Уговорних страна;
- 1.16. да је наступање наведених догађаја проузроковало и промену околности на извршавању описаних уговорних обавеза, и утицало на немогућност започињања Периода имплементације и поред свих напора Уговорних страна усмерених на предупређење наступања ових околности;
- 1.17. да ће се по престанку дејства више силе, период важења овог Уговора продужити за период једнак периоду деловања више силе, те да у случају континуираног трајања дејства више силе у периоду дужем од 180 дана, свака Уговорна страна може једностраном изјавом раскинути Уговор са тренутним дејством.

## **Члан 2.**

Уговорне стране сагласно потврђују да околност ближе описана у члану 1, тач. 1.11 - 1.13 овог Споразума, представља случај више силе, чије наступање доводи до привременог одлагања примене Уговора, односно до привременог одлагања почетка Периода имплементације и отварање Дневника активности у Периоду имплементације.

Уговорне стране сагласно потврђују да се околности из члана 1, тач. 1.11 - 1.13 овог Споразума у време закључења Уговора нису могле предвидети, спречити или избећи, као и да су предузели све радње како би избегли наступање околности описаних у члану 1, тач. 1.11 - 1.13 овог Споразума.

Извршилац се обавезује да првог наредног дана од престанка дејства више силе писаним путем обавести Наручиоца о престанку дејства више силе и започне Активности имплементације.

Након што престане дејство више силе и отпочне Период имплементације, те последично буде отворен Дневник активности у Периоду имплементације, што ће обе Уговорне стране потврдити својим потписом, наставиће се са извршење Уговора.

## **Члан 3.**

На све евентуалне спорове који произилазе из овог споразума или у вези са њим, примениће се одредбе члана 17. Уговора.

#### Члан 4.

Сви појмови означени великим почетним словом имаће исто значење које им је дато у Уговору, под условом да нису на другачији начин дефинисани Споразумом.

Овај споразум сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака Уговорна страна задржава по 1 (један) примерак.

#### НАРУЧИЛАЦ – ГРАД НИШ

  
  
Драгана Сотировски  
Градonaчелница

#### Група понуђача, у својству ИЗВРШИОЦА:

  
„RESALTA“ д.о.о Београд  
  
Горђе Поповић  
Директор

„EMPORIO TEAM“ д.о.о  
Београд  
  
  
Слободан Здравковић  
Директор

„ELGRA VISION“ д.о.о Београд  
  
  
Мирослав Кнежевић  
Директор